



# 2023年度前进区乡村振兴衔接资金专项项目支出绩效运行监控报告

## 一、项目基本情况

- (一) 项目名称：前进区项目管理费项目
- (二) 项目起止日期：2023年2月1日至2023年12月31日
- (三) 项目主要内容：乡村振兴项目前期项目管理、地勘、评审等费用支付。
- (四) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）投入安排情况：预算投资16.5万元，截止到2023年9月底完成投资9.8万元，投资执行率59.4%，绩效目标设定完成投资16.5万元，绩效目标实际完成投资9.8万元。
- (五) 项目开展进度：正在前期项目过程中，已完成地勘、可行性研究评审工作。

## 二、项目基本情况

- (一) 项目名称：南岗村振兴产业园项目
- (二) 项目起止日期：2022年3月11日至2023年12月31日
- (三) 项目主要内容：购买建设用地，建设集电商云仓、仓储物流、办公厂房于一体的综合型产业园区，使用2023年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)54.8436万元，结清产业园竞拍尾款。

(四) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)投入安排情况: 预算投资 54.8436 万元, 截止到 2023 年 9 月底完成投资 0 万元, 投资执行率 0%, 绩效目标设定完成投资 54.8436 万元, 绩效目标实际完成投资 0 万元。

(五) 项目开展进度: 正在履行尾款支付手续。

### 三、项目基本情况

(一) 项目名称: 南岗村小型公益性岗位项目

(二) 项目起止日期: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(三) 项目主要内容: 为有劳动能力的监测对象安置公益性岗位增加收入。

(四) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)投入安排情况: 预算投资 5.76 万元, 截止到 2023 年 9 月底完成投资 4.32 万元, 投资执行率 75%, 绩效目标设定完成投资 5.76 万元, 绩效目标实际完成投资 4.32 万元。

(五) 项目开展进度: 依照公益性岗位选聘流程, 名单经由村党支部委会商决定通过并公示, 已经投入到日常保洁工作中, 以每人每月 1200 元标准逐月按时发放岗位补贴。

### 四、项目基本情况

(一) 项目名称: 中草药示范种植补贴项目

(二) 项目起止日期: 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(三)项目主要内容:鼓励农户示范种植中药草,以每亩地500元标准进行补贴。

(四)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)投入安排情况:预算投资4万元,截止到2023年9月底完成投资0万元,投资执行率0%,绩效目标设定完成投资4万元,绩效目标实际完成投资0万元。

(五)项目开展进度:南岗村已实施中草药种植,并提交补贴申请表和申请报告,正在履行审批手续。

## 五、项目基本情况

(一)项目名称:村庄规划编制项目

(二)项目起止日期:2023年3月1日至2023年9月30日

(三)项目主要内容:聘请专业公司,为南岗村编制村庄规划、村庄建设规划和村庄布局规划。

(四)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)投入安排情况:预算投资19.7万元,截止到2023年9月底完成投资19.7万元,投资执行率100%,绩效目标设定完成投资19.7万元,绩效目标实际完成投资19.7万元。

(五)项目开展进度:该项目已完成前期咨询及采购备案手续,并完成交付验收。

## 六、项目基本情况

(一) 项目名称：农副产品加工厂项目

(二) 项目起止日期：2023年3月1日至2023年12月30日

(三) 项目主要内容：改建农副产品加工厂，购置生产链，生产加工南岗村系列产品。

(四) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）投入安排情况：预算投资235万元，截止到2023年9月底完成投资0万元，投资执行率0%，绩效目标设定完成投资235万元，绩效目标实际完成投资0万元。

(五) 项目开展进度：该项目已完成前期可行性研究报告和项目设备采购计划意向公示。

## 七、项目基本情况

(一) 项目名称：前进区大豆萃取深加工厂房基础设施配套项目

(二) 项目起止日期：2023年3月1日至2023年12月30日

(三) 项目主要内容：改建6000平方米标准化厂房，打造大豆萃取深加工产业园区。

(四) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）投入安排情况：预算投资1261.6964万元，截止到2023年9月底完成投资1099.908万元，投资执行率87.2%，绩效目标设定完成投资

1261.6964 万元，绩效目标实际完成投资 1099.908 万元。

(五) 项目开展进度：该项目已完成前期可行性研究报告、可行性研究报告评审、地勘及初步设计相关手续并进场施工。

## 八、项目基本情况

(一) 项目名称：南岗村预包装加工厂项目

(二) 项目起止日期：2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 30 日

(三) 项目主要内容：成立南岗村预包装加工厂，打造预包装生产链。

(四) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）投入安排情况：预算投资 52.5 万元，截止到 2023 年 9 月底完成投资 0 万元，投资执行率 0%，绩效目标设定完成投资 52.5 万元，绩效目标实际完成投资 0 万元。

(五) 项目开展进度：该项目已完成前期项目备案、可行性研究和实施方案，正在论证可行性方案并询价。